



Број: 6/183
Панчево, 07.06.2019. године



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) в.д. директор ЈКП „Грејање“ Панчево, у отвореном поступку јавне набавке бр. 01/2018 – набавка и уградња новог котла снаге 25 MW са гориоником за топлану Котеж, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о набавци и уградњи новог котла снаге 25 MW са гориоником за топлану Котеж, бр. 6/183 од 20.03.2019. године, за јавну набавку бр. 01/2018, закључен између ЈКП „Грејање“ Панчево као купца и „РЕММИНГ“ д.о.о. 21480 Србобран, Лист Ференца 2, као продавца, тако што се у одељку Рокови: у члану 5. Уговора реч „шест“ замењује речју „дванаест“

Образложење

1. У уговору о набавци и уградњи новог котла снаге 25 MW са гориоником за топлану Котеж, бр. 6/183 од 20.03.2019. године, за јавну набавку бр. 01/2018, закључен између ЈКП „Грејање“ Панчево као наручиоца и „РЕММИНГ“ д.о.о. 21480 Србобран, Лист Ференца 2, као добављача, предвиђен је у члану 5. Уговора рок од шест месеци од потписивања уговора као крањи рок за извршење уговорних обавеза.
2. Након закључења Уговора наступиле су непредвиђене околности које нису изазване понашањем купца, а које су се одразиле на финансијски капацитет ЈКП „Грејање“ Панчево као купца у смислу недостатка ликвидних финансијских средстава.
3. Обзиром да је продавац извршио део набавке материјала и опреме за израду предмета уговора са договореном динамиком предвиђеном термин планом чиме је започео извршење уговора, постојала је реална опасност да купац неће моћи да у свему испоштује термин план и динамику плаћања на основу привремених ситуација по изведеним позицијама, тако да су купац и продавац постигли сагласност у вези крајњег рока за извршење уговора.
4. Вредност уговора се не мења нити други битни елементи уговора, те ће уговорне стране закључити анекс уговора који се односи само на продужење рока за извршење уговорних обавеза.



Вед. директора

Зденка Јокић